



Obra
DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO - U. I. TEODORICO ANACLETO DA SILVA

Bancos
SINAPI - 06/2022 -
Maranhão
ORSE - 05/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
CPOS - 05/2022 - São
Paulo
CAEMA - 12/2019 -

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,68%
Mensalista: 49,33%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 96.308.40	20,00% 19.261.68	20,00% 19.261.68	20,00% 19.261.68	20,00% 19.261.68	20,00% 19.261.68
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 20.272.35	100,00% 20.272.35				
3	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	100,00% 55.616.35	100,00% 55.616.35				
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 70.009.18	50,00% 35.004.59	50,00% 35.004.59			
5	INFRAESTRUTURA	100,00% 152.020.34	50,00% 76.010.17	50,00% 76.010.17			
6	SUPERESTRUTURA	100,00% 133.921.78		50,00% 66.960.89	50,00% 66.960.89		
7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS	100,00% 160.313.43	33,33% 53.437.81	33,33% 53.437.81	33,33% 53.437.81		
8	COBERTURA	100,00% 149.553.22			50,00% 74.776.61	50,00% 74.776.61	
9	FORRO	100,00% 15.760.59				50,00% 7.880.30	50,00% 7.880.30
10	REVESTIMENTO	100,00% 118.681.53		50,00% 59.340.77	50,00% 59.340.77		
11	PISOS E PAVIMENTAÇÃO	100,00% 107.288.99			50,00% 53.644.50	50,00% 53.644.50	
12	ESQUADRIAS	100,00% 86.928.69					100,00% 86.928.69
13	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 34.845.40			50,00% 17.422.70	50,00% 17.422.70	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 43.612.31			50,00% 21.806.16	50,00% 21.806.16	
16	PINTURA	100,00% 105.307.94					100,00% 105.307.94
17	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	100,00% 11.235.02					100,00% 11.235.02
18	INSTALAÇÃO DE COMBATE Á INCÊNDIO	100,00% 2.827.62					100,00% 2.827.62
19	INSTALAÇÃO DE GLP	100,00% 3.084.77			100,00% 3.084.77		
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 11.561.35					100,00% 11.561.35
Porcentagem			18,82%	22,48%	26,81%	14,12%	17,76%
Custo			259.602,95	310.015,91	369.735,87	194.791,94	245.002,60
Porcentagem Acumulado			18,82%	41,3%	68,11%	82,24%	100,0%
Custo Acumulado			259.602,95	569.618,85	939.354,72	1.134.146,66	1.379.149,26