



Nº do Contrato	Data da Assinatura	Objeto	Data de Início	Data de Entrega	Valor Contratado	Exercicio	Fornecedor	Valor Pago	Saldo da Obra	CNPJ	Aditivo	Status	% Concluído
02/2024	05/01/2024	Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de construção da Oficina Ortopédica, para atender as necessidades da secretaria municipal de Saúde no Município de Barra do Corda/MA.	05/01/2024	05/01/2025	R\$ 1.262.209,14	2024	CRISTAL SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	R\$ - -R\$	1.262.209,14	21.185.927/0001-13	Não	Em andamento	0,00%
110/2024	11/03/2024	Contratação de empresa para especializada a execução dos serviços de construção do Centro de Atenção Psicossocial de Barra do Corda — Tipo CAPS 1.	11/03/2024	11/03/2025	R\$ 2.275.792,28	2024	CONSTRUTORA TAURUS LTDA	R\$ - -R\$	2.275.792,28	42.092.474/0001-50	Não	Em andamento	0,00%
237/2023	26/05/2023	Contratação de empresa para construção do CER IV - Centro Especializado em Reabilitação, que será localizada Moradas Rio Corda, para atender as necessidades da secretaria municipal de Saúde no Município de Barra do Corda/MA.	26/05/2023	26/05/2025	R\$ 7.401.276,19	2023	CRISTAL SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	R\$ 3.922.686,58 -R\$	3.478.589,61	21.185.927/0001-13	Sim	Em andamento	53,00%
55/2023	20/01/2023	Contratação de prestação de serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) á Av. José Delfino de Meneses, próximo à Escola CAIC E Á UEMA, Bairro Altamira, Município de Barra do Corda/MA.	20/01/2023	20/01/2024	R\$ 947.373,62	2023	V N CONSTRUTORA LTDA	R\$ 947.373,62 R\$	-	17.509.460/0001-42	Não	Concluído	100,00%
54/2023	18/01/2023	Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de um campo de futebol no povoado boa sorte, zona rural no município de Barra do Corda/MA.	18/01/2023	18/01/2024	R\$ 643.353,37	2022	B. DO N. ALMEIDA EIRELI-ME	R\$ 643.353,37 R\$	-	04.820.287/0001-57	Não	Concluído	100,00%
131/2022	18/04/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRECHO RUA RIO CORDA, BAIRRO TRIZIDELA, COM CONSTRUÇÃO DE 140,00M DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLIÉDRICA NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA-MA.	18/04/2022	18/05/2023	R\$ 169.179,68	2022	CARVALHO SERVICOS EIRELI	R\$ 169.179,68 R\$	-	15.217.765/0001-55	Não	Concluído	100,00%
221/2024	27/06/2024	O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de reforma e ampliação da escola Unidade Integrada José Nogueira Arruda, localizada no bairro Cerâmica, zona urbana do município de Barra do Corda - MA.	27/06/2024	27/06/2025	R\$ 2.500.099,00	2024	B. DO N. ALMEIDA LTDA	R\$ - -R\$	2.500.099,00	04.820.287/0001-57	Não	Em andamento	0,00%



Nº do Contrato	Data da Assinatura	Objeto	Data de Início	Data de Entrega	Valor Contratado	Exercicio	Fornecedor	Valor Pago	Saldo da Obra	CNPJ	Aditivo	Status	% Concluído
217/2024	26/06/2024	Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação dos serviços de Reforma de Pontes de Madeira na Zona Rural do Município de Barra do Corda - MA.	26/06/2024	26/06/2025	R\$ 716.810,11	2024	A. PEREIRA NASCIMENTO FILH	R\$ - -R\$	716.810,11	16.793.035/0001-65	Não	Em andamento	0,00%
216/2024	25/06/2024	Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de reforma da Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora Aparecida localizada no bairro Araticum, zona urbana do município de Barra do Corda - MA.	25/06/2024	25/06/2025	R\$ 450.741,53	2024	R.W. EMPENDIMENTOS E CON	R\$ - -R\$	450.741,53	28.718.762/0001-47	Não	Em andamento	0,00%
72/2022	25/02/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA CEL. MANOEL JOSE SALOMÃO, BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA.	25/02/2022	25/02/2023	R\$ 470.396,83	2022	M P N SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 470.396,83	R\$ -	26.575.201/0001-00	Não	Concluído	100,00%